



planning ecologisch werkprotocol wegvangen rugstreepad Roche Woerden			
		aanvang	uiterlijk gereed
1	realisatie compensatielocatie (aannemer)	1 oktober 2018	28 februari 2019
2	plaatsen schermen en bakken met roosters en emmers met deksels (aannemer)	1 februari 2019	28 februari 2019
3	verwijderen deksels van emmers en plaatsen plaatjes (ecoloog)	1 maart 2019	2 maart 2019
4	dagelijks controleren en registreren dieren in emmers (aannemer)	2 maart 2019	31 mei 2019
5	wekelijks controleren schermen en emmers, vangen en verplaatsen (ecoloog)	2 maart 2019	31 mei 2019
6	controleren voortplantingsbiotoop op roep en rugstreepadden wegvangen en verplaatsen (ecoloog)	medio maart	medio mei
7	controle aanwezigheid rugstreepad in plangebied en iniden mogelijk vrijgeven plangebied (ecoloog)	27 mei 2019	1 juni 2019
8	emmers afsluiten en plaatjes verwijderen (ecoloog)	*1-6-2019	*2-6-2019
9	voortplantingsbiotoop ongeschikt maken (aannemer)	*2-6-2019	
10	toezicht afgraven gronddepots (ecoloog)	1 april 2019	15 oktober 2019

*de in blauw weergegeven data zijn indicatief en pas definitief als de locatie is vrijgegeven door een ecoloog